



Berit Lundberg
Miljö- och samhällsbyggnadsavd.
Telefon 036-39 50 95
Berit.lundberg@lansstyrelsen.se

Sävsjö kommun
Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö

Förlängning av utförandetid för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp till sydvästra Vallsjön

Beslut

Med ändring av Länstyrelsens föreläggande från den 11 november 2010, ärende 563-5818-2010, föreläggs Sävsjö kommun att senast den 31 december 2017 ha byggt ut och tagit i drift den allmänna vatten- och avloppsanläggningen för verksamhetsområde sydväst om Vallsjön.

Kommunen föreläggs vidare att redovisa till Länstyrelsen när utbyggnaden är genomförd.

Bakgrund

Länstyrelsen förelade den 11 november 2010 Sävsjö kommun, med stöd av 6 och 51 §§ lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster, att ordna allmän vatten- och avloppsanläggning för befintliga och planerade fastigheter i ett utpekad område vid Vallsjön. Beslutet innebär att utbyggnaden av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen ska vara beslutad den 31 december 2011 och tagen i drift senast den 31 december 2014.

Sävsjö kommuns fullmäktige fastställde den 19 september 2011 § 108 förslag till handlingsplan gällande utbyggnad av kommunal vatten- och avloppsförsörjning av området sydväst Vallsjön och Källeryd. Kommunen har i enlighet med Länstyrelsens föreläggande upprättat verksamhetsområde för vatten och avlopp vid sydvästra Vallsjön samt Källeryd den 21 november 2011. Området kommer att försörjas med vatten från Landsbro enligt reservvattenavtal tecknat med Vetlanda energi och teknik AB (Vetab) den 22 november 2011. Av avtalet framgår att Vetab förbinder sig att ansöka hos Mark- och miljödomstolen om tillstånd att vid vattentäkten i Landsbro få utta erforderlig mängd råvatten för att trygga dricksvattenförsörjningen till verksamhetsområdena för vatten i Landsbro, Myresjö, Hultagård, Vallsjöområdet, Sävsjö och Stockaryd. I avtalets tidsplan anges bland annat att Vetab planerar att lämna in ansökan om ny vattendom under 2011 och att Vallsjöns verksamhetsområde ansluts hösten 2014.



Sävsjö tillstånds- och myndighetsnämnd fastställde den 16 december 2010 § 176 övergångsbestämmelser i väntan på allmän VA-anläggning för det aktuella området vid Vallsjön. Av dessa bestämmelser framgår bland annat att nyanläggning av enskilda avloppsanläggningar inte tillåts och att byggnation som kräver VA inte får ske.

Av den begäran om förlängning av utförandetiden för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp till sydvästra delen av Vallsjön som Sävsjö kommun lämnade in den 25 september 2012 framgår att man bedömde att en ny vattendom troligen kommer att ha vunnit laga kraft hösten år 2013. Man anger att arbetet med överföringsledningarna mellan Landsbro och Sävsjö beräknas vara klart under år 2014 vilket innebär att anslutning till kommunalt vatten och avlopp av fastigheterna inom det nya verksamhetsområdet vid sydvästra Vallsjön kan börja ske år 2015 och vara klart tidigast år 2016.

Kommunen önskar en förlängning av föreläggandet med tre år från det att vattendomen vunnit laga kraft. Man reserverar sig vidare för att ledningsrätten kan komma att försena projektet ytterligare om där uppstår konflikt med markägare.

Länsstyrelsens bedömning

Sävsjö kommun har valt att i ett sammanhang lösa såväl vatten- och avloppsfrågan för Vallsjöområdet som reservvattenfrågan för Sävsjö tätort vilket Länsstyrelsen bedömer vara mycket positivt. För att Sävsjö ska kunna anslutas till Landsbros vattentäkt erfordras en ny vattendom. Vetab är huvudman för Landsbro vattentäkt och det bolag som ska söka ny vattendom. Sävsjö kommun bedöms ha vidtagit de åtgärder man har kunnat för att få till stånd en bra lösning inom föreskriven tid, men kommer på grund av vattendomsfrågan inte att hinna slutföra projektet inom utsatt tid. Länsstyrelsen bedömer att ett särskilt datum, snarare än en tidpunkt kopplad till lagakraftvunnen dom, bör fastställas då allmänt vatten och avlopp för området sydväst om Vallsjön ska vara taget i drift. Motivet för detta är att beslutet blir enklare att följa upp. Kommunen har i sin begäran om förlängning angivit att arbetet med överföringsledningarna mellan Landsbro och Sävsjö beräknas vara klart under år 2014 vilket innebär att anslutning till kommunalt vatten och avlopp av fastigheterna inom det nya verksamhetsområdet vid sydvästra Vallsjön kan börja ske år 2015 och vara klart tidigast år 2016. Sävsjö bör av detta skäl medges en förlängning av genomförandetiden med tre år till utgången av år 2017.



Hur man överklagar

Detta beslut kan överklagas hos Statens va-nämnd **genom skrivelse till Länstyrelsen** → se bilaga (formulär 40).

Emma Willaredt
Avdelningschef

Berit Lundberg
Miljöskyddshandläggare

Bilaga

Upplysningar hur man överklagar

Utskrift

Delgivningskvitto

Kopia

Diariet